

广州市白云区广播电视监测中心 2021 年重点村有线电视网络整治项目评价结果报告

一、基本情况

（一）项目实施情况

根据区委、区政府开展“重点村”综合整治工作的部署，以围绕“1358”发展思路，高标准高质量推进四个“重点村”的发展。为白云区大源村打通骨干光纤链路，进一步完善白云有线电视网络布局，打通东西走向的链路汇聚功能，提高网络安全运行环境，将“一双眼”视频监控信号互为补充，对“一张网”的建设工作提供坚实基础。为望岗村更新高速传输设备，更新扩容周边沿线的光纤链路资源，开通 4K 超高清电视网络资源。进一步改善望岗村群众的有线电视收视质量，提高群众的生活质量。

（二）财政支出情况

2021 年度重点村有线电视网络整治项目年度预 147.33 万元，支出 147.33 万元。其中一般公共预算财政拨款支出 147.33 万元，预算执行率 100%。

（三）项目管理情况

1. 完成骨干链路更新改造，对光纤资源进行扩容。
2. 更新核心机房传输设备，以提升传输数据流量。
3. 更换望岗村光终端接收设备，开通超高清 4K 电视网络信号

（四）项目绩效管理情况

一般公共预算财政拨款项目支出费用 147.33 万元。主要是“重点村”综合整治工作经费 147.33 万元。该项目实际总额为 223.18 万元，其中 2020 年预付款：71.05 万元，2021 年剩余工程结算款：147.33 万元，剩余 5%项目质保金 11.493573 万元计划于 2022 年支付。项目地点：广州市白云区嘉禾街望岗村、大源街大源村等区域。项目内容：对嘉禾街望岗村、大源街大源村等区域进行有线电视网络升级改造工作。

本项目的资金使用，严格按照局本级文件《广州市白云区文化广电新闻出版局财务管理办法》资金使用审批原则，做到了及时到位，专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，财务制度健全，会计核算规范，支付依据合规。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

本项目绩效指标明确，资金到位，管理制度健全，管理流程清晰，财务资料真实完整，预算完成率及资金支出率为 100%，完成全部预期工作，项目可持续性高。绩效自评分值 97 分，自评等级为优。

（二）项目效益分析

2021 年本单位均按计划开展项目实施工作，项目程序符合要求，项目进度、项目质量控制有效，达到了预期目标。项目管理程序性、资金支付规范性、项目开展及时性及项目监管方面实施到位。

2021年初，根据重点村有线电视网络整治项目合同约定，监测中心向实施单位支付项目预付款；完成支付后，实施单位按照既定计划部署相关工作。历时三个月的建设工期，项目于2021年4月初完工，初次验收后，设备进入一个月的试运行测试阶段；在此期间，各设备及网路运作正常。2021年5月30、31日，进行项目最终核实并通过验收，至今运行状态正常。项目实际符合规划设计要求，达到预期目标。

（三）支出效益分析

各项支出进度任务均在时间期限内规范完成，支出效率为97%。

三、存在的主要问题

（一）资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

（二）加强预算法制化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性。

四、下一步改进措施

（一）强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性，提高预算完成率及资金使用效益。

（二）根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

