
广州市白云区广州市第六十六中学部门

2021 年“智慧教育示范区”创建经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目实施情况

学校原广播系统已使用十多年，因日常使用损耗及覆盖率不足，定于 2021 年重新安装广播系统，覆盖全校范围。由承包项目公司负责材料、安装、人工等一系列工作。

（二）财政支出情况

项目预算 19.95 万元，支出 19.95 万元，由财政专项拨款至学校账户，再根据学校财务制度，按照合同价转账至指定账户。

（三）项目管理情况

项目及方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等由学校专项项目小组全程参与并监督实施。

（四）项目绩效管理情况

项目绩效目标是更新学校广播系统，提高学校广播系统质量，提升学校办学教学水平。共设定 7 个三级指标，按实际情况进行评价并分析。

二、综合评价分析

（一）评价结论综述

项目绩效评价结果总体达到要求标准，绩效评价分值为96分。

（二）项目效益分析

该项目的实施，可保障校内广播系统未来数年的正常运行，提高师生使用满意度，提高学校办学教学水平。

（三）支出效益分析

项目按照预算，用合理的成本完成项目支出，在预设范围内完成项目要求。

三、存在的主要问题

- 1.部分音箱因处于室外等客观原因，容易发生故障；
- 2.部分音箱因网络延迟，发声存在时差。

四、下一步改进措施

针对主要问题，我校积极联系承包方，协调更换故障音箱并调试，严格执行验收程序，提高项目完成度。